PROTOKOLL

Für die Dichtigkeitsprüfung Sikafloor® Therm Fußbodenheizungssystem

BUILDING TRUST

AUFTRAGGEBER:

GEBÄUDE/LIEGENSCHAFT:

BAUABSCHNITT/-TEIL/STOCKWERK/WOHNUNG:

ANLAGETEIL:

FUSSBODENHEIZUNGSSYSTEM:

GRUNDRISS VORHANDEN: ☐ **JA** ☐ **NEIN**

Anforderungen

Sicherstellen, dass weitere Anlagenteile vor hohem Druck geschützt werden (ggf. durch absperren der Kugelhähne am Verteiler).

Die Dichtigkeit der Flächenheizung vor dem Ausbringen der Dickschichtspachtelmasse ist abschnittsweise/ pro Heizkreis mit Druckluft durchzuführen. Der Prüfdruck beträgt maximal 3 bar.

Dokumentation

Art der Druckprüfung: ☐ **DRUCKLUFT**

Prüfdruck: bar

Belastungsdauer: h

Prüfdauer mindestens 20 Minuten, nach 10 Minuten Temperturausgleichszeit ggf. Druck wieder auf Ausgangsdruck erhöhen.

Die Dichtheit wurde festgestellt. Bleibende Formänderungen sind an keinem Bauteil aufgetreten.

Bestätigung

Ort, Datum	Name und Anschrift des Bauherrn/Auftraggebers	Stempel, Unterschrift
Ort, Datum	Name und Anschrift des Bauleiters/ Architekts	Stempel, Unterschrift
Ort, Datum	Name und Anschrift des Prüfers	Stempel, Unterschrift

Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Normen und sonstige in diesem Dokument gemachten Angaben sind unverbindlich und können von der Serienlieferung abweichen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sika Deutschland CH AG & Co KG ■ Kornwestheimer Strasse 103-107 ■ 70439 Stuttgart ■ Tel. 0711 8009-0 ■ Fax: 0711 8009-321 ■ Email: info@de.sika.com